

Bilag 5: Fordeling af ansvarsområder

Ansvarsområde	Ansvarlig	Periode
Generelt		
Udarbejdelse af grundlag for PPS jf. Arbejdstilsynet bekendtgørelse om Bygherrens pligter	Bygherrens sikkerhedskoordinator	Projekteringsfasen
Arbejds miljørigtig projektering jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø	Projekterende rådgiver	Projekteringsfasen
Anmelde byggeplads til arbejdstilsynet	Entreprenøren	
Foretage afgrænsning af sikkerhedsforanstaltninger i byggepladsens fælles områder	Sikkerhedskoordinator	Før opstart
Udarbejde og vedligeholde PSS	Sikkerhedskoordinator	Før opstart og anlægsperioden
Koordinere sikkerhedsarbejdet i byggepladsens fællesområder	Sikkerhedskoordinator	Anlægsperioden
Planlægning af byggepladsens indretning	Sikkerhedskoordinator/ entreprenør	Før opstart
Føre tilsyn med fælles sikkerhedsforanstaltninger som f.eks. rækværk, afspærring, afdækninger, orienteringsbelysning, fælles stillads, fælles kran, fælles person- og materialehejs m.v. Rækværker, afspærringer og afdækninger i områder hvor der arbejdes	Sikkerhedskoordinator Entreprenøren	Efter behov Dagligt
Gennemføre arbejdspladsrunderinger som minimum før hvert sikkerhedsmøde	Sikkerhedskoordinator	Hele anlægsperioden
På opfordring deltage i arbejdspladsrunderinger	Den enkelte entreprenør	Hele anlægsperioden
Parkering af private biler samt håndværkerbiler skal ske på det anviste areal jf. Byggepladsplan, bilag 3	Entreprenøren	Hele anlægsperioden
Mandskabsvogne placeres iht. Aftale med sikkerhedskoordinator jf. byggepladsplan, bilag 3	Den enkelte entreprenør	Hele anlægsperioden
Materielcontainere placeres iht. Aftale med sikkerhedskoordinator jf. byggepladsplan, bilag 3	Den enkelte entreprenør	Hele anlægsperioden
Etablere og vedligeholde installationer i skurby og i arbejdsområdet (el, vand og kloak)	Entreprenøren	Hele anlægsperioden
Der er påbud om hjelm og sikkerhedsfodtøj på byggepladsen. Det er sikkerhedskoordinatoren der afgør, om og i givet fald hvornår, det er forsvarligt at lempe hjelmpåbuddet. Aftales på sikkerhedsmøde og føres til referat. Med hensyn til øvrige værnemidler, er det den enkelte underentreprenørs ansvar, at eventuelle krav til personlige værnemidler overholdes	Alle	Hele anlægsperioden
Sikkerhedsforanstaltninger, som midlertidigt fjernes, skal reetableres på forsvarlig måde hurtigst muligt og altid når et arbejdsområde forlades. Det er illoyalt mod byggepladsens øvrige håndværkere at forlade et område,	Alle	Hele anlægsperioden

Ansvarsområde	Ansvarlig	Periode
hvor rækværk, afspærring eller afdækninger er fjernet		
Toiletbesøg skal foregå i de dertil opstillede skure/toiletskure. Forrettelse af nødtørft på byggepladsens arbejdsområder er ikke tilladt	Alle	Hele anlægsperioden
Udgravninger, spunsning og spunsgruber		
Det skal sikres, at udgravninger samt arbejde i udgravninger udføres jf. AT-vejledning D.2.13, januar 2005, Gravearbejde. Stabilitet og sikring af udgravninger, spunsning og spunsgruber. Anlæg jf. gældende regler. Såfremt der ikke kan etableres forsvarligt anlæg skal udgravningens skråninger sikres mod sammenskridning på anden vis. Geoteknisk rapport foreligger. Rækværk (hånd-, knæ- og fodlister) langs udgravningskant eller afspærring 2 meter fra udgravningskant. Ved tung trafik tæt forbi udgravningskant kan det blive nødvendigt med autoværn	Entreprenøren	Hele anlægsperioden
Afdækning af brønde	Entreprenøren	Hele anlægsperioden
Adgangs- og flugtveje		
Etablering af køre- og gangveje. Vejene skal have en opbygning og bredde, således at tung trafik, kan foregå uhindret og uafhængigt af vejrliget samt være opbygget vedligeholdelses- og rengøringsvenligt. Vejene skal have den nødvendige afvanding så de ikke opblødes af vejrliget. Det skal tilstræbes, at den kørende og gående trafik adskilles. Vedligehold og renholdelse af fælles adgangsveje	Entreprenøren	Hele anlægsperioden
Vanding af køreveje efter behov	Entreprenøren	Efter behov i tørre perioder
Adgangs,- flugt- og transportveje skal holdes ryddede	Alle	Hele anlægsperioden
Strittere og udragende/opragende ender skal sikres/fjernes, således at de ikke udgør en risiko for dem der færdes i nærheden af dem.	Alle	Hele anlægsperioden
Gangbroer over egne render/udgravninger	Entreprenøren	Hele anlægsperioden
Etablering og vedligehold af trapper og ramper til boligen	Entreprenøren	Hele anlægsperioden
Oplagspladser og materialeoplag		
Etablering og vedligehold af oplagspladser. Pladserne skal have en opbygning, således at tung trafik kan foregå uhindret og uafhængigt af vejrliget samt være opbygget	Entreprenøren	Hele anlægsperioden

Ansvarsområde	Ansvarlig	Periode
vedligeholdelses- og rengøringsvenligt. Pladserne skal have den nødvendige afvanding så de ikke opblødes af vejrliget		
Oplagring af materialer på oplagspladser skal ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt om må kun ske iht. Aftale med sikkerhedskoordinator	Entreprenør	Hele anlægsperioden
Materialer skal leveres i takt med indbygning, således at større oplag undgås.	Alle	Hele anlægsperioden
Rækværker, afspærringer og afdækninger		
Etablere og vedligeholde rækværk (hånd-, knæ- og fodliste) ved udgravning ved alle frie kanter, hvor der er nedstyrtningssfare over 2 m (mindre end 2 m, hvor der er særlig fare). Rækværk kan erstattes af en holdbar markering/afspærring placeret 2 m fra kanten	Entreprenøren	Hele anlægsperioden
Hæve/retablere rækværk	Entreprenøren	Hele anlægsperioden
Orienteringslys, arbejdslys, byggepladsinstallation samt kabler og ledninger		
Etablere og vedligeholde byggepladsens el-installation. Kabler skal hænges op eller graves ned jf. gældende regler	Entreprenøren	Hele anlægsperioden
Etablere tilstrækkelig orienteringsbelysning (min 25 lux) på udvendige og indvendige adgangs- og transportveje. Belysning af udvendige adgangsveje, oplagspladser og skurby sker ved hjælp af lysmaster påmonteret det nødvendige antal lamper. Krav om orienteringslys er uafhængig af vinterperioden	Entreprenøren	Hele anlægsperioden
Etablere tilstrækkelig arbejdsbelysning til eget brug. Ved brug af halogenlamper, skal disse placeres i højden, således at de ikke udgør en risiko for blænding og brandfare.	Alle	Hele anlægsperioden
Kabler og ledninger skal så vidt muligt hænges op eller graves ned. Ledninger til håndværktøj skal trækkes hensigtsmæssigt, således at de ikke udgør en snublerisiko. "Kabelspaghetti" på adgangsveje accepteres ikke. Kobling af kabeltromler er ikke tilladt. Stive installationskabler må ikke anvendes hvis de skal monteres med stikpropper eller forlængerledning. "Kopatter" og lignende må ikke anvendes.	Alle	Hele anlægsperioden
Oprydning, rengøring og affaldsordning		
Løbende oprydning/rengøring (inkl. fjernelse af affald) af alle arbejdsområder, adgangsveje og oplagspladser. Såfremt entreprenørerne ikke aktivt medvirker til at holde byggepladsen ryddelig, forholder sikkerhedskoordinator sig ret til at iværksætte ekstern	Alle	Hele anlægsperioden

Ansvarsområde	Ansvarlig	Periode
oprydning på entreprenørens regning.		
Afsluttende rengøring før arbejdsområdet overdrages til næste entreprenør	Den enkelte entreprenør	Hele anlægsperioden
Sikkerhedskoordinator forbeholder sig ret til at foranledige evt. restaffald fjernet på entreprenørens regning	Sikkerhedskoordinator	Hele anlægsperioden
Støv, aerosoler, støj, røg og dampe		
Støvgener skal begrænses mest muligt. Der skal være støvsuger på alt borende/skærende/slibende værktøj der anvendes	Alle	Hele anlægsperioden
Ved arbejders processer, der udvikler sundhedsskadelig støv/aerosoler/røg/dampe, skal der etableres nødvendig udsugning eller ventilation. Er førnævnte ikke muligt, skal arbejdet, udføres på tidspunkter, hvor der ikke er andre entreprenører tilstede i arbejdsområdet. Advarselsskiltning jf. gældende regler. Førnævnte skal bringes op og koordineres på et sikkerhedsmøde.	Alle	Hele anlægsperioden
Tilskæring af f.eks. rigler/rør/kabelbakker samt andre støjende arbejdsprocesser skal ske under hensyntagen til øvrige arbejder. Materialer kan med fordel leveres tilpasset/tildannet. Høreværn skal stilles til rådighed ved 80 dB(A). Høreværn skal bruges ved 85 dB(A) og derover. Påbudsskiltning kan blive nødvendig.	Alle	Hele anlægsperioden
Brugsanvisninger på kemiske stoffer og materialer samt maskiner og værktøj + skiltning		
Der skal foreligge arbejdspladsbrugsanvisninger på dansk for alle faremærkede produkter, der forefindes på byggepladsen. Den enkelte entreprenør er ansvarlig for instruktion af egne medarbejdere	Den enkelte entreprenør	Hele anlægsperioden
Arbejdspladsbrugsanvisninger skal fremlægges på sikkerhedsmøder, for de produkter der kan være til gene for byggepladsens øvrige entreprenører	Den enkelte entreprenør	Hele anlægsperioden
Der skal foreligge brugsanvisninger på dansk for maskiner, værktøj og tekniske hjælpemidler, der forefindes på byggepladsen. Den enkelte entreprenør er ansvarlig for instruktion af egne medarbejdere	Den enkelte entreprenør	Hele anlægsperioden
Afspærring og skiltning ved f.eks. epoxyarbejde, brug af søm-/bolt pistol udføres jf. gældende regler	Den enkelte entreprenør	Hele anlægsperioden
Førstehjælpekasse, øjenskyll, ildslukker		
Førstehjælpekasse forefindes jf. byggepladsplanen. Det markeres ved skiltning, hvor førstehjælpekassen er placeret	Entreprenøren	Hele anlægsperioden
Øjenskyll forefindes jf., byggepladsplanen. Det markeres ved skiltning, hvor øjenskyll er placeret.	Entreprenøren	Hele anlægsperioden
Ildslukker forefindes jf. byggepladsplanen. Det markeres	Entreprenøren	Hele

Ansvarsområde	Ansvarlig	Periode
ved skiltning, hvor ildslukkeren er placeret		anlægsperioden
Ved varmt arbejde skal der forefindes en ildslukker i arbejdsområdet	Entreprenøren	Hele anlægsperioden
Trykflasker		
<p>Flaskegas bør ikke opbevares indendørs. Der må max. Opbevares 3 stk. 11 kg flasker indendørs eller i materielcontainere. Oplag over 200 kg skal ske udendørs. Gasflasker skal opbevares stående, således at sikkerhedsventilen virker. Gasflasker skal stå, således at de ikke kan væltes eller påkøres. Der skal skiltes med "Trykflasker – fjernes ved brand". Acetylenflasker skal påmonteres tilbageslagssikring ved reduktionsventilen. Oxygenflasker bør ligeledes monteres med tilbageslagssikring ved reduktionsventilen</p>	Entreprenøren	Hele anlægsperioden

Revideret:

Dato:

Revisionsnr.