

# UDBUDSKONTROLPLAN

## Skov- og Naturstyrelsen Vadehavet Snæbelprojekt Genopretning af Varde Å

Den udførende har jf. SB og SAB et selvstændigt ansvar for at kvalitetssikre sine ydelser i overensstemmelse med god kvalitetsskik. Den i udbudsmaterialet foreskrevne kontrol begrænser ikke den udførendes ansvar for arbejdets konditionsmæssige udførelse. Om nødvendigt må entreprenøren supplere med yderligere kontrol.

Den til udbudsmaterialet hørende kontrolplan angiver omfanget af den kontrol, der overfor bygherrens tilsyn som minimum skal udføres og dokumenteres af entreprenøren.

De i kontrolplanerne anførte kontrolaktiviteter, som skal dokumenteres overfor bygherrens tilsyn, skal afleveres til bygherretilsynet.

Al øvrig dokumentation indgår i kvalitetssikringshåndbogen i systematiseret og tilgængelig form. Dokumentationen skal opbevares indtil entreprenørens ansvarsperiode ophører.

Nr.	Kontrol af:	Kontrolmetode	Kontrolomfang
<b>0</b>	<b>Generelt</b>		
0.1	Modtagekontroller alle materialer	Visuel, følgesedler	Stikprøve
<b>1</b>	<b>Arbejdsplads og interimskonferencer</b>		
1.1	Arbejdsveje	Opmåling	100 %
1.2	Retablering	Visuel, Tilfredshedserklæring fra lodsejer	100 %
<b>2</b>	<b>Nedbrydning</b>		
2.1	Bortskaffelse	Følgesedler	100 %
<b>3</b>	<b>Rydning</b>		
3.1	Arealer	opmåling	100 %
3.2	Træer	optælling	100 %
3.3	Hegn	opmåling	100 %
<b>4</b>	<b>Jord- og gravearbejder</b>		
4.1	Muldafrømning	Visuel	Stikprøve
4.2	Råjordsplanum Kanalvejsdepot	Nivellement, Visuel kontrol	100 %
4.2.1	Ansager Kanal, status	Opmåling	100 %
4.3	Afgravninger i vandløb/søer	Udgravningskontrol nivellement	Stikprøve
4.5	Terrænregulering	Visuel, evt. nivellement	Stikprøve
4.5.1	Kanalvejsdepot tilfyldt	Opmåling	100 %
4.5.2	Ansager Kanal	Opmåling	100 %
4.6	Planeringer og græssåning	Visuel	Stikprøve
4.7			
<b>5</b>	<b>Rør, ledninger og brønde</b>		
2.1	Modtagekontrol, specifik Rør- og evt. brøndmaterialer samt pumpe og el	Visuel, følgesedler	100 %
2.2	Udførelseskontrol	Visuel, nivellement	Stikprøve
2.3	Ledninger, linjeføring og koter	Visuel, opmåling, nivellement	100 %
2.4	Tilfyldninger	Visuel	Stikprøve
<b>6</b>	<b>Sten, gydegrus, stabilt grus m.v.</b>		
3.1	Modtagekontrol	Visuel, følgesedler	Stikprøve
3.2	Udførelseskontrol	Visuel, opmåling, nivellement	100 % i stryg
3.2.2	Overflader, planum veje stier plads	Visuel, måling/nivellement	Stikprøve
<b>8</b>	<b>Broer</b>		
8.1	Modtagekontrol	Følgesedler	100 %
8.2	Udførelse	Visuel	100 %